

PLANILHA DE ENTREGAS
DIRETORIA DA EEL-USP E PREFEITURA DO CAMPUS USP DE LORENA
(GESTÃO 2020-2024)

INVESTIMENTO	SITUAÇÃO em 02/10/2023
Mobiliário e poltronas para Anfiteatro e Auditórios	Processo Concluído. Entrega realizada. Concluído em 12/09/2022.
Reformas Auditórios (Auditório Principal, Auditório CI, Mini-auditório Área II)	Processo Concluído. Entrega realizada. Prazo de execução alterado devido a alterações necessárias no projeto executivo. Concluído em 17/04/2023.
Laboratórios Didáticos da Área I (Reformas dos Laboratórios de Química)	Processo Concluído. Entrega realizada. Prazo de execução alterado devido a alterações necessárias no projeto executivo. Concluído em 01/09/2022.
Laboratórios Didáticos da Área I (Mobiliários)	Processo Concluído. Entrega realizada. Prazo de execução alterado por solicitação formal da contratada. Concluído em 24/11/2022.
Laboratórios Didáticos da Área I (Capelas)	Processo Concluído. Entrega realizada. Prazo de execução alterado devido a alterações necessárias na adaptação das redes elétrica e hidráulica dos laboratórios. Concluído em 25/07/2023.
Adequação elétrica da Área I para permitir climatização, instalação de equipamentos didáticos e expansões futuras.	Processo Concluído. Entrega realizada. Concluído em 15/02/2023.
Adequação elétrica da Área II para permitir climatização, instalação de equipamentos didáticos e expansões futuras.	Processo Concluído. Entrega realizada. Concluído em 08/04/2022.
Reforma dos Ambientes de Ensino	Contrato em execução. Atrasos sendo sanados pela empresa Argos. Prazo de execução alterado devido a adequações no cronograma para execução da obra concomitantemente com o calendário escolar e devido a alterações necessárias no projeto executivo.
Multimídia para TODAS Salas de Aula e TODOS Laboratórios Didáticos, Anfiteatro e Auditórios, Área I e Área II (projetores multimídia, telas de projeção, cabos HDMI, gaiolas e proteção, instalação). Inclui equipamentos para o Anfiteatro.	Grande parte concluído e entregue. Há ainda alguns itens sendo executados e para entrega. Será necessário mapear todos os processos de compra, pois os mesmos são montados de acordo com a similaridade dos objetos licitados. Entretanto, a partir da assinatura do contrato, todos possuem prazo de 30 dias de entrega.
Finalização do Anfiteatro: Projetos em conjunto com a STI e TUSP (multimídia, sonorização, iluminação).	Aquisição em parceria com a TUSP-SP, em contratação. Existem definições sendo realizadas, principalmente quanto à instalação dos equipamentos, termos e modalidades de contratações (STI-SP e PUSP-L).
Mobiliário Didático para Salas de Aula	Processo em fase de homologação pela Reitoria. Entrega iminente. Por volta de 15 dias para homologação, 7 dias para assinatura do contrato e 60 dias de prazo máximo para entrega.
Computadores para Laboratórios Didáticos usando Informática e Salas Pro-Aluno (Área I e Área II)	Processo em fase de homologação. Entrega iminente. Por volta de 15 dias para homologação, 7 dias para assinatura do contrato e 30 dias de prazo máximo para entrega.
Condicionadores de Ar para Ambientes de Ensino	Atualizando pesquisa de mercado e em montagem de edital. Publicação iminente. Estima-se concluir a pesquisa de mercado em 06/10/2023, saneando todas as dúvidas do mercado e adequando o descritivo dos equipamentos de forma a possibilitar a maior concorrência possível. Após o levantamento do preço referencial para os 6 modelos, estima-se o prazo de 15 dias para publicação do edital. Caso não haja impugnações ao edital e interposição de recursos, contando com o prazo de execução de 30 dias, estima-se que a entrega dos equipamentos ocorra em meados de dezembro/2023. Concomitantemente, estamos trabalhando com o processo para instalação dos novos equipamentos e manutenção preventiva e corretiva dos demais equipamentos já instalados em toda a escola.
Finalização do Anfiteatro: Execução do Projeto de Instalação de Elétrica, Dados, Iluminação e demais equipamentos	Processo em fase de finalização de projeto para contratação das instalações.
Laboratórios Didáticos da Área II	Processo em fase de publicação de Edital, após definições de necessidades com Coordenações de Cursos e docentes. Estima-se que a abertura do processo dos mobiliários ocorra em 15 dias, para início da pesquisa de mercado. Levando em consideração o prazo de uma licitação sem impugnações ao edital e sem interposição de recursos, somado com a estimativa de 60 dias para entrega, estima-se que o serviço seja concluído em meados de fevereiro/2024.
Backbone externo de fibra óptica para internet e intranet	Contratação de serviço. Pesquisa de mercado já iniciada, aguardando retorno de mais empresas do ramo para composição do preço referencial. Levando em consideração o prazo de uma licitação sem impugnações ao edital e sem interposição de recursos, somado com a estimativa de 180 dias de execução, estima-se que o serviço seja concluído em meados de agosto/2024.
Reforma Biblioteca Área I	Projeto e contratação pela SEF (SP). Já liberados os espaços de trabalho para alunos na Biblioteca.

VALOR TOTAL ESTIMADO ACIMA DE R\$21 MILHÕES, SENDO CONFIRMADO APÓS ENCERRAMENTO DE CADA PROCESSO.